Load Bank Test Form

Mid-America Engine
POWER GENERATION SPECIALISTS

Date: 12-Oct-2017	TECNICIAN CW
Customer: Victor Seropian	
Work Order Number:	Engine: 3406
Location: MAE	Model:
Start Time: 12:15 PM	S/N:
End Time: 1:15 AM	Genset Model:
	S/N:

Hours	Volts	Amps L1	Amps L2	Amps L3	Frequency	kW Load	Water Temperature	Oil PSI	Ambient Temp	
12:15	483	133	133	133	60.1	109	183	63	80	
12:30	483	133	134	132	60.1	109	184	63	80	
12:45	484	262	261	261	60.3	216	188	57	80	
1:00	483	384	385	384	60.2	319	195	57	80	
1:15	482	478	477	478	60	397	197	58	80	